

RIEPILOGO INTERVENTI MOLE VANVITELLIANA

1. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE MOLE VANVITELLIANA - CUP: E35F21000320001

INTERVENTO PNRR	
Importo complessivo intervento - QTE	€ 3.300.000,00
Importo lavori, sicurezza inclusa	€ 1.777.023,98 oltre IVA
Percentuale avanzamento lavori	100%
Stato Avanzamento	n. 5 in corso di redazione il conto finale delle opere
Inizio lavori	Consegna Lavori parziale 16/10/2023 Consegna Lavori definitiva 08/01/2024
Fine lavori	11 giugno 2026

2. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LATO "D-E" MOLE VANVITELLIANA – DANNI SISMA 2016 - CUP: E39D17008070002

INTERVENTO MOLE SISMA 2016 – APPALTO INTEGRATO (progettazione esecutiva + lavori)	
Importo complessivo intervento - QTE	€ 3.505.000,00
Importo progettazione esecutiva e lavori, sicurezza inclusa	€ 2.404.052,25 oltre IVA
Stato Avanzamento	Da avviare gara per appalto integrato
Inizio lavori	Prevista a partire da gennaio 2029 per non interferire con Ancona capitale della cultura 2028
Durata lavori	Stimati 18 mesi

3. PIANO NAZIONALE DELLE CITTÀ – RESTAURO E RECUPERO LATO "C-D" E "B-C" – CUP: E37H13006620001

Lato C-D completo + lato B-C strutture	
Importo intervento	€ 4.918.134,96
Stato Avanzamento	In corso di aggiudicazione
Inizio lavori	Novembre 2026 e comunque alla conclusione delle verifiche sull'aggiudicatario
Durata lavori	780 gg

4. PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" – MINISTERO DELLA CULTURA (attraverso la Soprintendenza)

Completamento architettonico lato B-C	
Importo stanziato per Mole Vanvitelliana	€ 5,3 milioni
Riferimento normativo – D.M. 348 del 08/10/2025	Approvazione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" Programmazione risorse disponibili annualità 2025

5. INTERVENTI LOCALI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA 2022

Importo stimato	€ 3.800.000
Finanziamento	Assegnazione in itinere